

за 2023 рік

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)		59 997,49	59 997,49		59 708,47	59 708,47		-289,02
Причина відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника пояснюється тим, що у 2023 році були відхилення по напрямку 2 у зв'язку із технічною стороною формування актів виконаних робіт та технологічним процесом виконання будівельних робіт									
	В т. ч.								
1.1	Будівництво пам'ятних знаків		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
1.2	Нове будівництво Центру безпеки громадян Східницької селищної територіальної громади за адресою: 82194, Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Східниця, с.Новий Кропивник, вул. Довбуша		14 072,76	14 072,76		13 783,74	13 783,74		-289,02
1.3	Реконструкція системи опалення у приміщення державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4		38 341,14	38 341,14		38 341,14	38 341,14		
1.4	Реконструкція системи зовнішнього електропостачання Державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4		130,34	130,34		130,34	130,34		
1.5	Реконструкція з добудовою корпусу Притулку для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації з метою створення Центру підтримки дітей та сім'ї за адресою: м. Львів, вул. Левандівська, 17-В		3 345,45	3 345,45		3 345,45	3 345,45		
1.6	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності		107,80	107,80		107,80	107,80		
1.2.Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат пояснюється тим, що акти виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 289,02 тис. грн, що пов'язано з технічною стороною формування актів виконаних робіт та технологічним процесом виконання будівельних робіт									

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

(тис. грн.)

[illegible]

[illegible]

	Середні витрати на одну особу реконструкції відповідно до загальної кошторисної вартості об'єкта		1 475,00	1 475,00		1 475,00	1 475,00		
	Середні витрати на одну особу реконструкції відповідно до затвердженої паспортом суми видатків на об'єкт		41,82	41,82		41,82	41,82		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Рівень готовності об'єкта		2,8	2,8		2,8	2,8		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Напрямок використання бюджетних коштів									
Реконструкція з добудовою корпусу Притулку служби у справах дітей обласної державної адміністрації з метою створення Центру підтримки дітей та сім'ї за адресою: м. Львів, вул. Левандівська, 17-В									
Фактичні результативні показники в повному обсязі відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Виготовлення пкд по об'єкту "Нове будівництво пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності ("Програма капітального будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2023 рік")									
1.	затрат								
	Обсяг видатків		107,80	107,80		107,80	107,80		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2.	продукту								
	Кількість пкд, шт.		1	1		1	1		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3.	ефективності								
	Середня вартість виготовлення однієї пкд		53,90	53,90		53,90	53,90		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4	якості								
	Рівень готовності об'єкта		100%	100%		100%	100%		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Напрямок використання бюджетних коштів									
Виготовлення пкд по об'єкту "Нове будівництво пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності									
Фактичні результативні показники в повному обсязі відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		3 565,20	3 565,20		59 708,47	59 708,47		1 675,00	1 675,00
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року згідно даної програми пов'язано з тим, що у поточному році було збільшене фінансування по бюджетній програмі										
	в т. ч. напрями									
1	Будівництво пам'ятних знаків					4 000,00	4 000,00		100,00	100,00
2	Нове будівництво Центру безпеки громадян Східницької селищної територіальної громади за адресою: 82194, Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Східниця, с. Новий Кропивник, вул. Довбуша		3 415,20	3 415,20		13 783,74	13 783,74		404,0	404,0
3	Реконструкція системи опалення у приміщенні державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4					38 341,14	38 341,14		100,0	100,0
4	Реконструкція системи зовнішнього електропостачання Державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4					130,34	130,34		100,0	100,0

5	Реконструкція з добудовою корпусу Притулку служби у справах дітей обласної державної адміністрації з метою створення центру підтримки дітей та сім'ї за адресою: м.Львів, вул. Левандівська, 17-В					3 345,45	3 345,45		100,0	100,0
6	Виготовлення пкд по об'єкту "Нове будівництво пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО,постраждалих учасників Революції Гідності					107,80	107,80		100,0	100,0
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язані із зміною у структурі напрямів використання коштів, а саме, частина об'єктів була розпочата у 2023 році										
1.	затрат									
	Напрямок 1					4 000,00	4 000,00		100,00	100,00
	Напрямок 2	3 415,20	3 415,20			13 783,74	13 783,74		404,00	404,00
	Напрямок 3					38 341,14	38 341,14		100,00	100,00
	Напрямок 4					130,34	130,34		100,00	100,00
	Напрямок 5					3 345,45	3 345,45		100,00	100,00
	Напрямок 6					107,80	107,80		100,00	100,00
2.	продукту									
1	шт.					49	49		100,00	100,00
2	Загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва					40 950,36	40 950,36		100,00	100,00
3	Загальна кошторисна вартість об'єкта реконструкції					48 015,62	48 015,62		100,00	100,00
4	Загальна кошторисна вартість об'єкта реконструкції					3 200,00	3 200,00		100,00	100,00
3.	ефективності									
1	Середня вартість будівництва пам'ятного знака					81,6	81,6		100,0	100,0
2	Середні кошторисні витрати на м.кв.об'єкта буд-ва відповідно до загальної кошторисної вартості об'єкта					61,9	61,9		100,0	100,0
	Середні витрати на м.кв.об'єкта будівництва відповідно до затвердженої паспортом суми видатків на об'єкт					21,3	20,8		98,0	98,0
3	Середні витрати на одну ос.об'єкта рек-ї відповідно до загальної кошторисної вартості об'єкта					1 714,7	1 714,7		100,0	100,0
4	Середні витрати на одну ос.об'єкта рек-ї відповідно до загальної кошторисної вартості об'єкта					117,3	117,3		100,0	100,0
5	Середні витрати на одну ос.об'єкта рек-ї відповідно до загальної кошторисної вартості об'єкта					1 475,0	1 475,0		100,0	100,0
6	Середня вартість виготовлення однієї пкд якості					53,9	53,9		100,0	100,0
1	Рівень готовності об'єкта					100,0	100,0		100,0	100,0
2	Рівень готовності об'єкта	15,0	15,0			44,0	44,0		293,0	293,0
3	Рівень готовності об'єкта					100,0	100,0		100,0	100,0
4	Рівень готовності об'єкта					4,0	4,0		100,0	100,0
5	Рівень готовності об'єкта					2,8	2,8		100,0	100,0
6	Рівень готовності об'єкта					100,0	100,0		100,0	100,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
1	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (пам'ятних знаків)									
Динаміка результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язані із зміною у структурі напрямів використання коштів, а саме у 2022 році не проводилось фінансування будівництва пам'ятних знаків										
2	Нове будівництво Центру безпеки громадян Східницької селищної територіальної громади за адресою: 82194, Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Східниця, с. Новий Кропивник, вул. Довбуша									
Динаміка результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язані із зміною у структурі напрямів використання коштів, а саме у 2023 році була збільшена сума фінансування даного об'єкту										
3	Реконструкція системи опалення у приміщенні Державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4									

Реконструкцію об'єкту розпочато у 2023 році	
4	Реконструкція системи зовнішнього електропостачання Державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4
Реконструкцію об'єкту розпочато у 2023 році	
5	Реконструкція з добудовою корпусу Притулку для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації з метою створення Центру підтримки дітей та сім'ї за адресою: м. Львів, вул. Левандівська, 17-В
Реконструкцію об'єкту розпочато у 2023 році	
6	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності
Роботи по виготовленню пкд розпочато у 2023 році	

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	45 924,73	45 924,73		x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	45 924,73	45 924,73		x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Причина відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	45 924,73	45 924,73		x	x
<i>Причина відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проєктами		45 924,73	45 924,73			
	соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їх родин,		4 000,00	4 000,00			
<i>Причина відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника</i>							
	Будівництво пам'ятних знаків		4 000,00	4 000,00			
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів		38 471,48	38 471,48			
	Реконструкція системи опалення у приміщенні державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4		38 341,14	38 341,14			
	Реконструкція системи зовнішнього електропостачання Державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4		130,34	130,34			

Програма капітального будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2023 рік		3 453,25	3 453,25			
Реконструкція з добудовою корпусу Притулку для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації з метою створення Центру підтримки дітей та сім'ї за адресою: м. Львів, вул. Левандівська, 17-В		3 345,45	3 345,45			
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності		107,80	107,80			
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на належному рівні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, оскільки забезпечує розвиток соціальної та виробничої інфраструктури.

ефективності бюджетної програми


В межах обсягів фактичного фінансування, зважаючи на зміну структури напрямів використання бюджетних коштів, завдання бюджетної програми за напрямками виконані в повному обсязі згідно поданих актів виконаних робіт і проектно-кошторисної документації.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки забезпечує будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковими наслідками бюджетної програми є належний рівень обслуговування населення, всебічний розвиток інфраструктури.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Зоряна ПОВАЖНА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1517330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948842 (код за ЄДРПОУ)
2. 1517330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	23948842 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	15 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 13100000000 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми: будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників та захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постарждалих учасників Революції гідності

10

10

10

10

2	Нове будівництво Центру безпеки громадян Східницької селищної територіальної громади за адресою: 82194, Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Східниця, с.Новий Кропивник, вул. Довбуша	14 072 760,00	14 072 760,00	13 783 741,56	13 783 741,56	-289 018,44	-289 018,44
Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів на 2023 рік							
3	Реконструкція системи опалення у приміщення державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4	38 341 138,00	38 341 138,00	38 341 137,64	38 341 137,64	-0,36	-0,36
4	Реконструкція системи зовнішнього електропостачання Державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4	130 342,00	130 342,00	130 341,80	130 341,80	-0,20	-0,20
Програма капітального будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2023 рік							
5	Реконструкція з добудовою корпусу Притулку для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації з метою створення Центру підтримки дітей та сім'ї за адресою: м. Львів,	3 345 449,00	3 445 449,00	3 345 448,40	3 345 448,40	-0,60	-0,60

	виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 0,60 грн, що пов'язано з технічною стороною формування актів виконаних робіт.
--	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС), бійців-добровольців АТО, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
2	Комплексна програма «Безпечна Львівщина на 2021-2025 роки»		14 072 760,00	14 072 760,00		13 783 741,56	13 783 741,56		-	-	
							13 783 741,56		289 018,	289 01	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС), бійців-добровольців АТО, захисників та захисниць України, членів їх сімей, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки

Завдання 1. Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності											
1	Затрат		грн	Розпорядження ЛОВА від 30.12.2022 №822/0/5/22ВА			4 000 000,00		4 000 000,00		
	Обсяг видатків на будівництво пам'ятних знаків										
	Продукту										
	Кількість пам'ятних знаків	шт.		49			49				
	Ефективності								49		
	Середня вартість будівництва пам'ятного знака	грн				81 632,65	81 632,65		81 632,65		
	Якості										
	Рівень готовності об'єктів	%		100			100		100		

Комплексна програма «Безпечна Львівщина на 2021-2025 роки»

Завдання 1. Організація забезпечення пожежної безпеки в територіальних громадах Львівської області											
2	Затрат		грн	Розпорядження ЛОВА від 14.12.2022 №724/0/5/22ВА, розпорядження ЛОВА від 01.12.2023 №1151/0/5-23ВА			14 072 760,00		13 783 741,56		
	Обсяг видатків на нове будівництво об'єкта										
	Продукту										
	Загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва	грн		Експертний звіт			40 950 362,00		40 950 362,00		

-
289 018,
44
-
289 018,
44

Загальна площа будівлі	м.кв.	Проектна документація	661,95	661,95	661,95	661,95
Ефективності						
Середні витрати на м.кв.будівництва відповідно до загальної кошторисної вартості об'єкта	грн	розрахунково	61 863,23	61 863,23	61 863,23	61 863,23
Середні витрати на м.кв. будівництва відповідно до затверджені паспортом суми видатків на об'єкт	грн	розрахунково	21 259,55	21 259,55	20 822,93	-436,62
Якості						
Рівень готовності об'єкта	%	розрахунково	44	44	43	-1
						-1

Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів на 2023 рік

Завдання 1. Реконструкція системи опалення у приміщенні державного архіву Львівської області						
3	Затрат					
Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	грн	Розпорядження ЛОБА від 02.03.2023 №105/0/5-22ВА Розпорядження ЛОБА від 31.07.2023 №584/0/5-23ВА Розпорядження ЛОБА від 29.11.2023 №1146/0/5-23ВА Розпорядження ЛОБА від 13.12.2023 №1221/0/5-23ВА	38 341 138,00	38 341 138,00	38 341 137,64	-0,36

[illegible]

[illegible]

Завдання 2. Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) захисників та захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності (тип А, тип Б)	
Затрат	

[illegible]

№ з/п	Показники	Оцінювання	100
9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ****			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***
1	2	3	4
1	затрат	грн	<p>2. Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат пояснюються тим, що акти виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 289 018,44 грн, що пов'язано з технічною стороною формування актів виконаних робіт, що пов'язано з технологічним процесом виконання будівельних робіт.</p> <p>3. Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з тим, що акти виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 0,36 грн, що пов'язано з технічною стороною формування актів виконаних робіт.</p> <p>4. Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з тим, що акти виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 0,20 грн, що пов'язано з технічною стороною формування актів виконаних робіт.</p> <p>5. Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з тим, що акти виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 0,60 грн, що пов'язано з технічною стороною формування актів виконаних робіт.</p>
2	продукту	шт	-

3	ефективності	грн	2. Відхилення пов'язано з тим, що є відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат.
4	якості	%	2. Відхилення пов'язано з тим, що є відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат та ефективності.
9.3 Аналіз стану виконання результативних показників			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їх родин, бійців добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки виконана в повному обсязі.

Комплексна програма «Безпечна Львівщина на 2021-2025 роки» виконана, причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з тим, що акти виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 289 018,44 грн, що пов'язано з технологічним процесом виконання будівельних робіт.

Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів на 2023 рік виконана, причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з тим, що акти виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 0,56 грн, що пов'язано з технічною стороною формування актів виконаних робіт.

Програма капітального будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2023 рік виконана, причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з тим, що акти виконаних робіт були на суму меншу від затвердженої на 0,60 грн, що пов'язано з технічною стороною формування актів виконаних робіт.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Т.в.о. начальника управління капітального будівництва



Роман ДУЛЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер
Зоряна ПОВАЖНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)